

巴音郭楞蒙古自治州

2025 年度预算绩效评价报告

项目名称：巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目

项目单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

主管部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目				评价年度	2025 年
财政局分管科室	行政政法科		联系人及联系方式		尔日木加 0996-2010529	
项目主管部门	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部		联系人及联系方式		彭应禄 15199914107	
项目实施单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校		联系人及联系方式		胡起龙 19399866618	
资金来源	巴音郭楞蒙古自治州本级财政资金					
项目资金投入总额	1000 万元	项目资金执行数		1000 万元	总执行率	100%
发放调查问卷	65 份	回收有效问卷	65 份	满意度情况	96.46%	
采用的评价方法与评价标准	（一）采用的评价方法：主要运用因素分析法、成本效益分析法和公众评判法共三种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：分别采用计划标准和通用标准对绩效指标完成情况进行比较。					
绩效评价结果	根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、对比分析等方式，对巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为 92.65 分，绩效评级为“优”。					
项目主评人（签字）						



摘要

一、项目基本情况

（一）项目概述

为深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校重要指示精神，落实《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》及《干部教育培训工作条例》等文件要求，适应干部培训规模持续扩大的新形势，中共巴音郭楞蒙古自治州党委党校（以下简称“中共巴州党委党校”）于2024年4月30日开工建设学员宿舍楼及餐厅（命名“知行楼”），2025年1月21日完成主体竣工验收。该楼规划房间150间（含标准间148间、套间2间），可同时满足300人住宿、500人就餐需求。主体竣工后，因内部尚未装修、不具备投用条件，经十一届州党委财经委员会第二十一次会议研究决定，于2025年对“知行楼”实施整体内部装修及配套设施设备采购，资金来源为自治州本级专项资金。目前，装修工作已全面完成，监控与网络系统实现全覆盖，各类设备同步采购到位，食宿楼已顺利投用，可充分满足学员食宿需求。该项目的实施有效改善了党校学员的居住及就餐环境，进一步完善了党校基础设施条件，显著提升了办学承载与服务保障能力，为推动党校教育培训事业高质量发展提供了坚实支撑。

（二）项目实施情况

为确保中共巴州党委党校能够为学员培训提供完善的食宿服务，2025年投入自治州本级专项资金1000万元，对新建学员食宿楼实施整体装修及配套设施设备采购。该项目



装修总面积 10194.11 平方米，其中一至二层为学员餐厅及厨房，三至十层为学员宿舍，共计装修宿舍 150 间；同步采购配套设备，完成监控系统铺设及网络全覆盖，支付食宿楼一期工程款 55.85 万元。目前，装修工作已全面完成，住宿及食堂用品一应俱全，食宿楼已正式投入使用，可充分满足学员日常食宿需求。该项目的实施有效改善了党校学员的居住及就餐环境，进一步完善了党校基础设施条件，有力推动了党校教育培训事业高质量发展。

（三）绩效目标

1.总目标

经十一届州党委财经委员会第 21 次会议研究，为确保巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼如期完成装修，为学员培训提供食宿服务，计划投入 1000 万元用于食宿楼装修及设备采购，该资金的投入可确保食宿楼顺利完成装修及采购工作，极大程度上改善党校学员居住及就餐环境，完善党校基础设施条件，推动党校教育培训发展。

2.年度绩效目标

根据《巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目绩效目标申报表》，本专项资金 2025 年度绩效目标如下：

表 1-1 巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	装修建筑数量	≥ 1 栋	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		装修面积	≥ 10000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量	装修设计变更	$\leq 5\%$	计划标	-	5	直接赋分	原始



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	指标	率		准				凭证
		装修验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025年4月1日前	计划标准	-	7.5	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完成时间	2025年12月1日前	计划标准	-	7.5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	硬装修成本	≤453.02万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备成本	≤470.13万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目配置费	≤76.85万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学员食宿环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对中共巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 92.65 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况



2025 年中共巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目未纳入年初部门预算，为保障项目建设推进，预算单位结合项目实施进度，年内分三批次申请自治州本级一般公共预算资金，累计金额 1000 万元（第一批 339 万元、第二批 552.49 万元、第三批 108.51 万元），年度预算资金已全额落实到位。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 1000 万元，资金执行率达 100%。支出主要用于装修食宿楼 928.75 万元、食宿楼一期建设工程款 55.85 万元和监控网络服务 15.4 万元。

（三）项目绩效情况

根据单位提供的项目绩效相关资料，此项目绩效目标与项目实施计划基本一致，符合客观事实；项目因资金变化进行过两次目标调整，目标调整资料齐全；巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目顺利完成内部装修及采购工作，如期投入使用，同时满足 300 人住宿与 500 人就餐的接待规模。项目执行规范、建设成果达标，为学员培训提供后勤保障，显著改善学员的居住及就餐环境，进一步完善党校的基础设施条件，对推动党校教育培训事业的高质量发展取得积极成效。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 科学规划与设计，功能分区合理。

中共巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目建设立足党校学员实际需求，对住宿区、餐饮区等功能板块进行科学划分与系统布局，空间利用高效，切实保障了学员日常生



活的便利性与舒适度。

2.高标准装修施工管理，严格质量控制。

施工过程中严格执行国家建筑标准及党校特殊使用要求，建立全过程质量管控体系，通过定期巡查与第三方监理单位独立监督，确保各施工环节规范达标。同时，施工现场全面实行安全责任制，配齐防护设施，常态化开展安全培训与应急演练，坚决杜绝安全事故发生，为工程建设提供了坚实的安全保障。

（二）存在问题与不足

1.项目资金使用未按合同约定条款支付

依据项目建设工程施工合同条款及国库集中支付凭证，该项目装修资金支付未严格按照合同约定执行。合同明确约定：①承包人每月中旬上报当月工程量，经监理及发包人核准后，发包人按核准的工程量支付工程进度款。项目组通过查看支付凭证发现，单位于2025年6月18日支付84万元、2025年7月24日支付267万元，但上述付款未见与当月上报工程量及监理、发包人核准文件相对应的依据，付款时点、进度比例及审批流程均与合同约定不符，未按核准工程量付款，资金支付与合同履行进度脱节。②工程竣工验收合格并经审计后7日内支付至审计结算价的97%。项目组通过查看项目工程结算审查书及验收报告发现，项目于2025年7月19日验收，2025年10月21日结算审定，但发包人于2025年11月14日才支付102.01万元，已超过合同约定的7日付款期限，审批流程与合同约定不符。



2.合同、验收报告资料填写不规范

经核查《建设工程施工合同》及《巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼二次装修项目竣工验收报告》，发现合同填写不规范，装修合同中关于预付款的约定存在矛盾，一方面合同条款约定“预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付”，另一方面在合同付款周期条款又约定“本项目无预付款”；同时，验收报告缺少关键信息，工程竣工验收报告中未写明具体建筑验收面积，验收关键信息缺失，影响竣工验收报告的规范性和准确性。

3.项目绩效指标未达到预期

根据单位提供的竣工验收报告、监理日志等资料，发现存在以下问题：

（1）项目开工时间滞后，中共巴州党委党校 2025 年食宿楼装修项目实际于 2025 年 3 月 25 日开工，较合同约定开工时间 2025 年 3 月 17 日，晚 8 天，未按合同约定时间启动项目实施。

（2）项目实施效果未完全达到预期，向 65 名在食宿楼参加培训的人员发放调查问卷，收回有效问卷 65 份。调查结果显示，选择“显著提升”的占 93.85%，选择“有所提升”的占 3.08%，选择“变化不大”的占 1.54%，选择“有所下降”的占 0%，选择“显著下降”的占 1.54%，仍存在个别参训人员反映培训条件改善不明显的情况，项目整体成效与预期目标尚有一定差距。



（三）建议和改进措施

1.严格合同履行和资金支付管理

建议单位严格按照建设工程施工合同约定履行资金支付程序，将监理及发包人核准的月度工程量计量文件作为进度款支付的前置依据，确保付款时点、进度比例和审批流程与合同约定一致，杜绝无依据付款和资金支付与工程实际进度脱节；同时，建立合同付款节点台账和预警机制，确保资金支付与合同履行进度相匹配。

2.规范合同管理和竣工验收资料

建议单位在合同签订前加强对合同条款的审核把关，重点审查条款之间的逻辑一致性和表述准确性，避免出现相互矛盾的约定；在工程竣工验收报告中应完整填写关键信息，包括建筑验收面积等核心内容，确保验收资料内容完整、数据准确、格式规范，切实提升项目基础管理工作的规范化水平。

3.强化项目进度管控和绩效目标管理

建议单位加强项目前期准备和进度管理，开工前做好各项条件落实，确保项目按合同约定时间启动实施；实施过程中应定期跟踪项目进度，及时发现和纠正偏差。同时，建立培训效果反馈机制，及时收集参训人员意见建议，针对反映的问题采取改进措施，切实提升培训条件改善的实际效果，推动项目绩效目标全面达成。



目录

摘要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 项目绩效目标	6
二、评价工作概述	7
(一) 评价目的与原则	7
(二) 评价方法	8
(三) 绩效评价指标体系	9
(四) 评价组织实施	10
三、评价结论	12
(一) 评价结论	12
(二) 项目绩效情况	14
四、绩效评价分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	22
五、主要经验及存在问题	23



(一) 主要经验及做法	23
(二) 存在问题	24
六、相关建议	25
七、绩效评价结果应用建议	26
(一) 及时对评价中发现的问题进行整改	26
(二) 下一年度预算安排	27
(三) 评价结果公开	27
八、其他需要说明的问题	27
附件 1 评价指标体系	28
附件 2 满意度问卷	39
附件 3 问卷调查报告	41
附件 4 访谈提纲	45
附件 5 现场调研照片	46



2025 年巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目预算绩效评价报告

受巴音郭楞蒙古自治州（以下简称“巴州”）财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 7 月 31 日对中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校（以下简称“中共巴州党委党校”）负责管理实施的 2025 年巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校重要论述和系列重要指示批示精神，切实加强党校教育培训的统筹管理，进一步规范党员干部教育培训工作，根据新修订的《全国干部教育培训规划（2023－2027 年）》《干部教育培训工作条例》及《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等相关要求，今后干部培训规模将进一步扩大，为进一步改善党校办学条件，着力提升教学科研服务保障能力，中共巴州党委党校于 2024 年 4 月 30 日开工建设学员宿舍楼及餐厅，2025 年 1 月 21 日完成主体竣工验收。新建成的“知行楼”学员食宿楼规划房间 150 间（标准间 148 间、套间 2 间），可同时满足 300 人住宿、500 人就餐需求。由于主体竣工后食宿楼内部尚未装修，尚不具备正式投入使用条件，2025 年经十一届州党委财经委员会第二十一次会议研究，决定在本年度对“知行楼”实施内部装



修及设备采购，确保装修及采购工作顺利完成，使学员食宿楼能及时满足学员培训基本需求。该项目的实施将极大地改善党校学员的居住及就餐环境，进一步完善党校基础设施条件，有力保障学校办学条件，显著提升学校的办学承载与保障能力，为推动党校教育培训事业高质量发展提供坚实支撑。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

为确保中共巴州党委党校能够为学员培训提供完善的食宿服务，项目投入 1000 万元，对总建筑面积 10194.11 平方米的新建学员食宿楼实施了整体装修及配套设施设备采购。装修工程覆盖宿舍与食堂两大区域，宿舍部分包括墙面涂刷、地面铺装、水电线路改造、卫生间防水及洁具安装，并配备床铺、衣柜、书桌椅、空调等生活设施；食堂部分完成后厨操作间、餐厅用餐区及储物间的装修改造，同步购置灶具、排烟系统、冷藏保鲜柜、餐具消毒柜等厨房设备。同时，全面推进智能化建设，实现监控系统和网络系统在各楼层、各房间的全覆盖。目前食宿楼已顺利投用，可充分满足学员食宿需求，有效改善了学员的居住及就餐环境，进一步完善了党校基础设施条件，有力推动了党校教育培训事业高质量发展。

2.项目规模及范围

2025 年，巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目投入 1000 万元，用于食宿楼整体装修工程总面积 10194.11



平方米，涵盖宿舍与食堂两大功能区域的装修改造，并同步配套采购食堂厨房设备、宿舍设施等各类配套设施设备。该项目建成后将为巴州本级及下辖八县一市的干部教育培训工作提供坚实的食宿保障，全面服务于全州各级党政干部培训期间的住宿与餐饮需求，有力支撑全州干部教育培训工作的顺利开展。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

1.资金分配情况

2025 年中共巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目未纳入年初部门预算，为保障项目建设推进，预算单位结合项目实施进度，年内分三批次申请自治州本级一般公共预算资金，累计金额 1000 万元。其中：第一批拨付 339 万元，第二批拨付 552.49 万元，第三批拨付 108.51 万元。目前，该项目年度预算资金已全额落实到位。

2.资金使用情况

2025 年度，巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目全年预算为 1000 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 1000 万元，资金执行率 100%。资金主要用于装修食宿楼 928.75 万元、食宿楼一期建设工程款 55.85 万元和监控网络服务 15.4 万元。

(四) 项目组织与管理情况



1.项目组织情况

本项目涉及的单位包括巴州财政局、中共巴州委员会组织部、中共巴州党委党校、新疆孔雀河建设工程有限公司、巴州麟鹏建筑安装有限公司、巴州苏新商贸有限责任公司、新疆玖魁首家具有限公司、库尔勒云侨商贸有限公司、巴州萱洋建筑装饰有限公司、新疆华讯云科信息科技有限公司、巴州树德商贸有限公司、中国移动通信集团新疆有限公司巴州分公司、新疆东方工程管理有限公司、新疆益双工程管理有限公司与正大鹏安建设项目管理有限公司。各单位职责如下：

巴州财政局：负责项目的资金拨付和管理，确保项目资金的及时到位和合理使用；负责审核项目预算，确保资金使用的合规性；监督项目资金的拨付和使用情况，确保资金安全；对项目资金使用进行绩效评价。

中共巴州委员会组织部：对项目实施全程进行监督指导，组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理。

中共巴州党委党校：对项目实施全过程进行监督指导，具体包括组织项目申报、公开招标与审核，以及项目基础设施的采购，并对实施情况进行监督检查，同时负责专项资金的拨付管理。此外，还需负责组织项目申报、绩效目标的设置与实施，并对项目绩效管理工作开展自评价。

新疆孔雀河建设工程有限公司、巴州麟鹏建筑安装有限公司：按照相关法律法规及合同约定，承担食宿楼装修工程



建设、附属设备采购及围挡围墙建造等全部施工任务，并负责完成竣工验收工作，确保工程质量符合合格标准。同时，该单位须在缺陷责任期内履行相应的保修责任。在施工过程中，按期如实报送工程进度及工程量数据，配合各监管部门的监督检查工作，并对施工质量、工程进度、安全生产及人员管理承担相应管理责任。

巴州苏新商贸有限责任公司、新疆玖魁首家具有限公司、库尔勒云侨商贸有限公司、巴州萱洋建筑装饰有限公司、新疆华讯云科信息科技有限公司、巴州树德商贸有限公司：负责按合同约定的品牌、型号、规格、数量及技术标准提供全新合格产品，承担包装、运输、装卸、安装调试及税费等全部费用，按期交付至指定地点并配合验收，对产品质量及安装安全负责，在质保期内履行保修义务，承担因产品侵权、逾期交货、质量不符等违约行为产生的相应法律责任。

中国移动通信集团新疆有限公司巴州分公司：负责在指定接入点提供数据专线及监控集成、网络覆盖等技术服务，负责线路日常运维和故障修复，提供技术支持和客服保障，确保通信服务质量达到承诺标准。

新疆东方工程管理有限公司：负责对项目提供监理相关服务，依据法律法规及合同约定对工程施工质量、进度、投资、安全等进行监督管理，履行监理职责，并承担相应服务责任。

新疆益双工程管理有限公司：负责编制工程量清单及招标控制价，并在项目施工全过程实施跟踪审计，最终出具经



委托人审核确认通过的竣工结算审核报告，对造价成果文件的质量负责。

正大鹏安建设项目管理有限公司：负责对学员食宿楼附属设备采购项目开展招标代理活动，包括发布采购公告、组织接收投标报名、编制采购文件、组织开标评标、草拟采购合同范本、编制招投标情况书面报告等。

2.资金管理情况

中共巴州党委党校依照《党校项目资金管理办法》和《巴州党校内控制度》开展项目经费管理，财务制度健全、执行严格。预算编制坚持零基预算与综合预算原则，依据年度工作计划和财力状况科学测算各项支出，同步设定绩效目标，经校委会审定后严格执行，调整须按规定程序报批。资金拨付具备完整的审批程序和手续，项目负责人根据项目计划及执行进度申请使用资金，全程遵循拨付流程，并按照财务管理制度履行审批报销程序，财务部门持续加强执行监控，确保项目资金使用安全、规范、高效。

（五）项目绩效目标

1.总目标

经十一届州党委财经委员会第 21 次会议研究，为确保中共巴州党委党校学员食宿楼如期完成装修，为学员培训提供食宿服务，计划投入 1000 万元用于食宿楼装修及设备采购，该资金的投入可确保食宿楼顺利完成装修及采购工作，极大程度上改善党校学员居住及就餐环境，完善党校基础设施条件，推动党校教育培训发展。



2.年度绩效目标

根据《巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目绩效目标申报表》，本专项资金 2025 年度绩效目标如下：

表 1-1 巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	装修建筑数量	≥1 栋	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		装修面积	≥10000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	装修设计变更率	≤5%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		装修验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 4 月 1 日前	计划标准	-	7.5	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	7.5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	硬装修成本	≤453.02 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备成本	≤470.13 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目配置费	≤76.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学员食宿环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则



本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2025 年巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）因素分析法：根据中共巴州党委党校提供的项目立项文件、资金拨付凭证、财务账目及项目实施过程资料，并结合现场访谈情况，从内部管理、外部环境两个维度，综合分析该项目绩效目标实现的影响因素。内部因素重点考察项目管理制度是否健全、资金拨付与使用流程是否规范、项目进度控制是否到位等；外部因素重点考察政策环境变化、市场物价波动、学员需求变化等对项目实施的影响，对各因素进行深入、综合分析。

（2）成本效益分析法：巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目评价小组将专项资金投入与项目产出及效益（改善学员学习生活条件、保障教学培训任务顺利开展等）进行关联性分析，通过综合评价专项资金支出效益，判断项目资金投入的经济性和有效性。

（3）公众评判法：采用问卷调查方式，对巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目的受益学员进行调查，重



点覆盖不同主体班次、不同培训时长的学员群体。利益相关方对该项目的反馈意见对评价工作具有重要意义，因此评价过程中将采用调查问卷等方式，系统收集学员对食宿楼住宿条件、餐饮质量、服务保障等方面的满意度与改进建议，广泛听取学员对食宿服务的切身感受和意见建议，以确保评价结果的客观性和全面性。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、通用标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级



标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确定义数量、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为“优”，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为“良”，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为“中”，60分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次巴州财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：



表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	张子恒	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	杨英	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	邓静	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	张梦梦	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	梁亚鹏	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	王慧	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	肖一梅	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2026 年 6 月 26 日前

受巴州财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与中共巴州党委党校沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2026 年 7 月 22 日前

实地调研（2026 年 7 月 22 日前）。根据方案，对预算单位相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2026 年 7 月 31 日前



撰写评价报告（2026年7月27日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2026年7月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排征求被评价单位意见，与单位沟通确认后形成终稿报送至巴州财政局。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.65分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表3-1 巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目
指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	18	18	100%
项目过程	22	19.75	89.77%
项目产出	40	38.4	96%
项目效益	20	16.5	82.5%
合计	100	92.65	92.65%

各项指标得分情况见下表3-2:

表3-2 巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策	A1 项目立项（6）	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
(18)		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
B 项目过程 (22)	B1 资金管理 (13)	B101 资金到位率	4	100%	100%	4	100%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100%
		B103 资金使用合规性	5	合规	比较合规	19.75	89.77%
	B2 组织实施 (9)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B202 制度执行有效性	5	执行且有效	比较有效	4	80%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (15)	C101 装修建筑数量	4	≥1 栋	1 栋	4	100%
		C102 装修面积	4	≥10000 平方米	10194.11 平方米	4	100%
		C103 装修食宿楼宿舍数量	4	≥150 间	150 间	4	100%
	C2 产出质量 (6)	C201 装修食宿楼竣工验收合格率	4	=100%	100%	4	100%
		C202 装修设计变更率	4	≤5%	1.94%	4	100%
	C3 产出时效 (9)	C301 装修开工时间	4	2025 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 25 日	2.4	60%
		C302 装修完工时间	4	2025 年 7 月 19 日	2025 年 7 月 19 日	4	100%
	C4 产出成本 (10)	C401 硬装修成本	4	≤453.02 万元	453.02 万元	4	100%
		C402 设施设备成本	4	≤470.13 万元	470.13 万元	4	100%
		C403 项目配置费	4	≤76.85 万元	76.85 万元	4	100%
D 项目效益	D1 项目效益 (10)	D101 提升学员食宿环境	10	显著提升	有所提升	6.5	65%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
(20)	D2 满意度 (10)	D201 培训人员满意度	10	$\geq 95\%$	96.46%	10	100.0%
总分			100			92.65	92.65%

(二) 项目绩效情况

根据单位提供的项目绩效相关资料，此项目绩效目标与项目实施计划基本一致，符合客观事实；项目因资金变化进行过两次目标调整，目标调整资料齐全；巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目顺利完成内部装修及采购工作，如期投入使用，同时满足 300 人住宿与 500 人就餐的接待规模。项目执行规范、建设成果达标，为学员培训提供后勤保障，显著改善学员的居住及就餐环境，进一步完善党校的基础设施条件，对推动党校教育培训事业的高质量发展取得积极成效。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 18 分，绩效评价得分 18 分，得分率 100%，具体分析如下：

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

依据《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》等文件，①项目具有充分的国家级政策依据，上述文件明确要求改善党校办学条件、提升培训承载能力，为本项目实施提供了合法合规的政策支撑；②项目与本地区干部教



育培训事业高质量发展的战略目标及工作计划高度契合，与上级决策部署衔接紧密，符合国家及地区的战略方向；③学员食宿保障是党校（行政学院）履行干部教育培训核心职能的基础性条件，直接关系到主体班次及各类培训的正常开展，项目内容与单位法定职责紧密相关，实施范围未超出职责边界，无无关支出。综上，项目立项依据充分，政策支撑有力，具备充分的合理性与必要性。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

根据《财经委员会会议纪要（第十一届）》《巴州党委党校校委会会议纪要》等资料：①项目立项前已通过中共巴州党委党校校委会会议集体决策，并进行了专家论证，履行了必要的可行性研究、风险评估等程序；②项目申请、设立过程符合规定程序；③项目审批文件、材料完整且符合相关要求。综上，项目立项程序规范，审批材料合规完整。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

经评价组查阅中共巴州党委党校提供的《巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目绩效目标表》：①该项目分别设立了总目标和年度目标，年初紧密结合党校实际工作内容进行编制，目标设定具有明确依据；②年度目标完整、明确、



合理、可衡量、可实现，与总目标高度相关，且具有明确的时间限制。绩效目标表已经过审核，能够有效反映和考核项目绩效目标与项目实施内容的相符情况，为项目过程监管和绩效评价提供了可靠依据。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性

依据《巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目绩效目标表》：①该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共设立一级指标4个、二级指标6个、三级指标12个；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③绩效指标与项目计划数相对应。综上，项目绩效指标设置符合要求。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

经评价组调研并核查《财经委员会会议纪要（第十一届）》《关于申请巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目资金的请示》：①预算编制依据充分、合理，符合相关规定和实际需求；②预算编制细化，支出内容明确。综上，项目预算编制符合要求。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性



经评价组调研并核查《关于申请巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目资金的请示》：①预算资金分配依据充分，以该请示所申请数额为基础确定，符合实际需求；②资金分配额度合理，与党校食宿楼采购及装修实际需求相符，与本单位实际情况相适应。综上，项目预算资金分配依据充分、额度合理。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为22分，绩效评价得分19.75分，得分率89.77%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

经评价组核查相关资料确认，该项目年初预算0万元，年中分三次申请拨付自治州本级专项资金，其中：第一批拨付339万元，第二批拨付552.49万元，第三批拨付108.51万元。累计全年预算数1000万元，资金已全部足额到位，资金到位率100%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）预算执行率

根据单位提供的支付凭证、项目支出明细账可知，该项目全年预算数为1000万元，截至2025年12月31日，资金执行数为1000万元，预算执行率为100%。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性

经评价组核查项目支出财务明细账、凭证、资金执行情况统计表、合同关键页、领导小组会议纪要及国库集中支付凭证等资料，确认：①项目资金拨付审批程序虽符合国家财经法规和财务管理制度，但在合同支付方面存在违规：合同约定按核准工程量支付进度款，实际于2025年6月18日、7月24日分别支付84万元、267万元，未按核准工程量支付；合同约定竣工审计后7日内支付至审计结算价的97%，实际于2025年11月14日支付102.01万元，已超过合同约定的7日付款期限。上述付款时点、进度比例均与合同约定不符，资金支付与履约进度脱节，不符合相关规定。②资金的拨付经过单位领导小组会议集体表决，并具备完整的审批程序和手续（含国库集中支付等凭证）；③③项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；④经核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.75 分，得分率 75%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

经评价组核查，中共巴州党委党校依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，已制定相应的财务和业务管理制度，分别为《党校项目资金管理办法》《巴州党校内控制



度》：①已制定相应的财务和业务管理制度；②上述财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上，项目管理制度健全，符合要求。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

根据单位提供的资料及实地调查，该项目实施情况如下：①遵守相关法律法规和相关管理规定，符合《建设项目内部管理制度》《党校项目资金管理办法》等相关要求；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收单等技术资料齐全并已及时归档；④合同、验收报告等资料填写不够规范、内容缺少关键信息，一是装修合同条款中约定“预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付”，但合同中关于付款周期的约定为“本项目无预付款”，二者存在不一致；二是工程竣工验收报告中未写明具体的建筑验收面积，验收内容不够完整，影响竣工验收报告的规范性和准确性；⑤项目实施所需的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4 分，得分率 80%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 38.4 分，得分率 96%，具体分析如下：

1.产出数量



（1）装修建筑数量

根据评价组实地核查及单位提供的竣工验收报告、建筑工程施工图设计文件审查报告书、采购验收单等资料，确认2025年中共巴州党委党校装修食宿楼1栋。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）装修面积

根据评价组实地核查及单位提供的竣工验收报告、建筑工程施工图设计文件审查报告书、采购验收单等资料，确认2025年中共巴州党委党校装修食宿楼总面积10194.11平方米，一至二层为学员餐厅及厨房，三至十层为学员宿舍。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（3）装修食宿楼宿舍数量

根据评价组实地核查及单位提供的竣工验收报告、采购验收单等资料，确认2025年中共巴州党委党校装修食宿楼的宿舍共150间。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2.产出质量

（1）装修食宿楼竣工验收合格率

根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、采购验收单、支付凭证、工程结算审查书等资料，确认中共巴州党委党校2025年食宿楼装修工程总面积为10194.11平方



米，其中一至二层为学员餐厅及厨房，三至十层为学员宿舍。该工程已于2025年7月19日完成验收，竣工验收合格率为100%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）装修设计变更率

经评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、建筑工程施工图设计文件审查报告书、采购验收单等资料，确认2025年中共巴州党委党校食宿楼装修工程实际总面积为10194.11平方米，较年初计划面积10000平方米增加194.11平方米，设计变更率为1.94%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

3.产出时效

（1）装修开工时间

根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、监理日志等资料，确认中共巴州党委党校2025年食宿楼装修项目于2025年3月25日开工，开工时间晚于合同约定时间8天。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得2.4分，得分率60%。

（2）装修完工时间

根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、监理日志等资料，确认中共巴州党委党校2025年食宿楼装修项目于2025年7月19日准时完工。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

4.产出成本

（1）硬装修成本

根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、采购验收单、支付凭证、发票等资料，确认中共巴州党委党校2025年食宿楼硬装修成本为453.02万元。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）设施设备成本

根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、支付明细表、支付凭证、发票等资料，确认中共巴州党委党校2025年食宿楼采购设施设备成本为470.13万元。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（3）项目配置费

根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、支付明细表、支付凭证、发票等资料，确认中共巴州党委党校2025年食宿楼项目配置费为76.85万元。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 16.5 分，得分率 82.5%，具体分析如下：



1.项目效益

（1）提升学员食宿环境

向65名参加培训人员发放调查问卷，收回有效问卷65份。经调查，选显著提升的比例为93.85%，选有所提升的比例为3.08%，选变化不大的比例为1.54%，选有所下降的比例为0%，选显著下降的比例为1.54%，依据评价标准，该项扣 $5\% \times 10 \times 7 = 3.5$ 分。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得6.5分，得分率65%。

2.满意度

（1）培训人员满意度

向65名在食宿楼参加培训的人员发放调查问卷，收回有效问卷65份。经调查，培训人员满意度为96.46%。根据评价标准达到95%以上，此项得满分。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.科学规划与设计，功能分区合理。

巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目建设立足党校学员实际需求，对住宿区、餐饮区等功能板块进行科学划分与系统布局，空间利用高效，切实保障了学员日常生活的便利性与舒适度。

2.高标准装修施工管理，严格质量控制。



施工过程中严格执行国家建筑标准及党校特殊使用要求，建立全过程质量管控体系，通过定期巡查与第三方监理单位独立监督，确保各施工环节规范达标。同时，施工现场全面实行安全责任制，配齐防护设施，常态化开展安全培训与应急演练，坚决杜绝安全事故发生，为工程建设提供了坚实的安全保障。

（二）存在问题

1.项目资金使用未按合同约定条款支付

依据项目建设工程施工合同条款及国库集中支付凭证，该项目装修资金支付未严格按照合同约定执行。合同明确约定：①承包人每月中旬上报当月工程量，经监理及发包人核准后，发包人按核准的工程量支付工程进度款。项目组通过查看支付凭证发现，单位于2025年6月18日支付84万元、2025年7月24日支付267万元，但上述付款未见与当月上报工程量及监理、发包人核准文件相对应的依据，付款时点、进度比例及审批流程均与合同约定不符，未按核准工程量付款，资金支付与合同履行进度脱节。②工程竣工验收合格并经审计后7日内支付至审计结算价的97%。项目组通过查看项目工程结算审查书及验收报告发现，项目于2025年7月19日验收，2025年10月21日结算审定，但发包人于2025年11月14日才支付102.01万元，已超过合同约定的7日付款期限，审批流程与合同约定不符。

2.合同、验收报告资料填写不规范

经核查《建设工程施工合同》及《巴州党委党校（行政



学院)学员食宿楼二次装修项目竣工验收报告》，发现合同填写不规范，装修合同中关于预付款的约定存在矛盾。一方面合同条款约定“预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付”，另一方面在合同付款周期条款又约定“本项目无预付款”；同时，验收报告缺少关键信息，工程竣工验收报告中未写明具体建筑验收面积，验收关键信息缺失，影响竣工验收报告的规范性和准确性。

3.项目绩效指标未达到预期

根据单位提供的竣工验收报告、监理日志等资料，发现存在以下问题：

(1)项目开工时间滞后，中共巴州党委党校 2025 年食宿楼装修项目实际于 2025 年 3 月 25 日开工，较合同约定开工时间 2025 年 3 月 17 日，晚 8 天，未按合同约定时间启动项目实施。

(2)项目实施效果未完全达到预期，向 65 名在食宿楼参加培训的人员发放调查问卷，收回有效问卷 65 份。调查结果显示，选择“显著提升”的占 93.85%，选择“有所提升”的占 3.08%，选择“变化不大”的占 1.54%，选择“有所下降”的占 0%，选择“显著下降”的占 1.54%，仍存在个别参训人员反映培训条件改善不明显的情况，项目整体成效与预期目标尚有一定差距。

六、相关建议

1.严格合同履约和资金支付管理



建议单位严格按照建设工程施工合同约定履行资金支付程序，将监理及发包人核准的月度工程量计量文件作为进度款支付的前置依据，确保付款时点、进度比例和审批流程与合同约定一致，杜绝无依据付款和资金支付与工程实际进度脱节；同时，建立合同付款节点台账和预警机制，确保资金支付与合同履约进度相匹配。

2.规范合同管理和竣工验收资料

建议单位在合同签订前加强对合同条款的审核把关，重点审查条款之间的逻辑一致性和表述准确性，避免出现相互矛盾的约定；工程竣工验收报告中应完整填写关键信息，包括建筑验收面积等核心内容，确保验收资料内容完整、数据准确、格式规范，切实提升项目基础管理工作的规范化水平。

3.强化项目进度管控和绩效目标管理

建议单位加强项目前期准备和进度管理，开工前做好各项条件落实，确保项目按合同约定时间启动实施；实施过程中应定期跟踪项目进度，及时发现和纠正偏差。同时，建立培训效果反馈机制，及时收集参训人员意见建议，针对反映的问题采取改进措施，切实提升培训条件改善的实际效果，推动项目绩效目标全面达成。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。



(二) 下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定,原则上对评价等级为优、良的项目,可依照相关政策制度,结合巴州党委、巴州人民政府工作安排以及巴州财力情况等因素,原则上优先予以保障。

(三) 评价结果公开

结合预算管理相关要求,巴州财政局可以选择将此次评价结果对外公开,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

八、其他需要说明的问题

本次评价所依据的相关数据,均来源于中共巴州党委党校所提供的项目资料。评价组在全面收集、整理与核验上述资料的基础上,结合对中共巴州党委党校相关负责人的现场访谈,深入了解项目实际执行情况、资金使用流程及管理细节,综合运用数据分析与定性研判相结合的方法,对本项目的实施效果进行了客观、全面的评价。



附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (18)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①是否有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配；③项目与项目单位职责是否密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	依据《全国干部教育培训规划（2023—2027 年）》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》等文件，①项目具有充分的国家级政策依据，上述文件明确要求改善党校办学条件、提升培训承载能力，为本项目实施提供了合法合规的政策支撑；②项目与本地区干部教育培训事业高质量发展的战略目标及工作计划高度契合，与上级决策部署衔接紧密，符合国家及地区的战略方向；③学员食宿保障是党校（行政学院）履行干部教育培训核心职能的基础性条件，直接关系到主体班次及各类培训的正常开展，项目内容与单位法定职责紧密相关，实施范围未超出职责边界，无无关支出。综上，项目立项依据充分，政策支撑有力具备充分的合理性与必要性。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点:①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;②项目立项是否符合规定程序;③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%,缺①扣权重分的40%,缺②扣权重分的30%,缺③扣权重分的30%。	根据《财经委员会会议纪要(第十一届)》《巴州党委党校校委会会议纪要》等资料:①项目立项前已通过中共巴州党委党校校委会会议集体决策,并进行了专家论证,履行了必要的可行性研究、风险评估等程序;②项目申请、设立过程符合规定程序;③项目审批文件、材料完整且符合相关要求。综上,项目立项程序规范,审批材料合规完整。综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%。	3	100%
	A2 绩效目标(6)	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分(两项各占10%);②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时限限制,每符合一项,再得1/6的剩余权重分。	经评价组查阅中共巴州党委党校提供的《巴州党委党校(行政学院)学员食宿楼项目绩效目标表》:①该项目分别设立了总目标和年度目标,年初紧密结合党校实际工作内容进行编制,目标设定具有明确依据;②年度目标完整、明确、合理、可衡量、可实现,与总目标高度相关,且具有明确的时间限制。绩效目标表已经过审核,能够有效反映和考核项目绩效目标与项目实施内	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								容的相符情况，为项目过程监管和绩效评价提供了可靠依据。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。		
		A202 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，否则不得分。	依据《巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目绩效目标表》：①该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共设立一级指标 4 个、二级指标 6 个、三级指标 12 个；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③绩效指标与项目计划数相对应。综上，项目绩效指标设置符合要求，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%
	A3 资金投入（6）	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	经评价组调研并核查《财经委员会会议纪要（第十一届）》《关于申请巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目资金的请示》：①预算编制依据充分、合理，符合相关规定和实际需求；②预算编制细化，支出内容明确。综上，项目预算编	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								制符合要求，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。		
		A302 资金分配合理性	3	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经评价组调研并核查《关于申请巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目资金的请示》：①预算资金分配依据充分，以该请示所申请数额为基础确定，符合实际需求；②资金分配额度合理，与党校食宿楼采购及装修实际需求相符，与本单位实际情况相适应。综上，项目预算资金分配依据充分、额度合理，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%
B 项目过程（22）	B1 资金管理（13）	B101 资金到位率	4	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100% 则得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	经评价组核查相关资料确认，该项目年初预算 0 万元，年中分三次申请拨付自治州本级专项资金，其中：第一批拨付 339 万元，第二批拨付 552.49 万元，第三批拨付 108.51 万元。累计全年预算数 1000 万元，资金已全部足额到位，资金到位率 100%。 综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%
		B102 预算	4	反映项目预算	100%	通用标准	预算执行率达 100%	根据单位提供的支付凭证、项目支	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		执行率		资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%		准	则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	出明细账可知，该项目全年预算数为 1000 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，资金执行数为 1000 万元，预算执行率为 100%。 综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。		
		B103 资金使用合规性	5	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法及相关合同的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经评价组核查项目支出财务明细账、凭证、资金执行情况统计表、合同关键页、领导小组会议纪要及国库集中支付凭证等资料，确认： ①项目资金拨付审批程序虽符合国家财经法规和财务管理制度，但在合同支付方面存在违规：合同约定按核准工程量支付进度款，实际于 2025 年 6 月 18 日、7 月 24 日分别支付 84 万元、267 万元，未按核准工程量支付；合同约定竣工审计后 7 日内支付至审计结算价的 97%，实际于 2025 年 11 月 14 日支付 102.01 万元，已超过合同约定的 7 日付款期限。上述付款时点、进度比例均与合同约定不符，资金支付与履约进度脱节，不符合相关规定。②资金的拨付经过单位领导小组会议集	3.75	75%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	B2 组织实施（9）							体表决，并具备完整的审批程序和手续（含国库集中支付等凭证）； ③项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；④经核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.75 分，得分率 75%。		
		B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的工作条例》，已制定相应的财务和业务管理制度，分别为《党校项目度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，制度合法、合规、完整。综上，项目管理制度健全，符合要求，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	经评价组核查，中共巴州党委党校依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，已制定相应的财务和业务管理制度，分别为《党校项目度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，制度合法、合规、完整。综上，项目管理制度健全，符合要求，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%
		B202 制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收	根据单位提供的资料及实地调查，该项目实施情况如下：①遵守相关法律法规和相关管理规定，符合《建设项目内部管理制度》《党校项目资金管理办法》等相关要求；②项目调整及支出调整手续完备；③项	4	80%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④合同、验收报告等资料填写不够规范、内容缺少关键信息，一是装修合同条款中约定资料填写是否规范，“预付款的支付按照专用合同条款内容是否齐全、准确；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	目合同书、验收单等技术资料齐全并已及时归档；④合同、验收报告等资料填写不够规范、内容缺少关键信息，一是装修合同条款中约定资料填写是否规范，“预付款的支付按照专用合同条款内容是否齐全、准确；约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付”，但合同中关于付款周期的约定为“本项目无预付款”，二者存在不一致；二是工程竣工验收报告中未写明具体的建筑验收面积，验收内容不够完整，影响竣工验收报告的规范性和准确性；⑤项目实施所需的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。综上所述，根据评价标准，扣除 1 分，得 4 分。		
C 项目产出（40）	C1 产出数量（15）	C101 装修建筑数量	4	考察装修建筑数量	>=1 栋	计划标准	考察项目是否达到预期目标，达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据评价组实地核查及单位提供的竣工验收报告、建筑工程施工图设计文件审查报告书、采购验收单等资料，确认 2025 年中共巴州党委党校装修食宿楼 1 栋。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%
		C102 装修	4	考察建筑装修	>=1000	计划标准	考察项目是否达到预期目标，达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据评价组实地核查及单位提供的竣工验收报告、建筑工程施工图设计文件审查报告书、采购验收单等资料，确认 2025 年中共巴州党委党校装修食宿楼 1 栋。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		面积		面积	0 平方米	准	期目标，达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	竣工验收报告、建筑工程施工图设计文件审查报告书、采购验收单等资料，确认 2025 年中共巴州党委党校装修食宿楼总面积 10194.11 平方米，一至二层为学员餐厅及厨房，三至十层为学员宿舍。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。		
		C103 装修食宿楼宿舍数量	4	考察装修食宿楼宿舍数量	>=150 间	计划标准	考察项目是否达到预期目标，达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据评价组实地核查及单位提供的竣工验收报告、采购验收单等资料，确认 2025 年中共巴州党委党校装修食宿楼的宿舍共 150 间。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%
	C2 产出质量（6）	C201 装修食宿楼竣工验收合格率	4	考察装修食宿楼竣工验收合格率	=100%	计划标准	考察项目是否达到预期目标，达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、采购验收单、支付凭证、工程结算审查书等资料，确认中共巴州党委党校 2025 年食宿楼装修工程总面积为 10194.11 平方米，其中一至二层为学员餐厅及厨房，三至十层为学员宿舍。该工程已于 2025 年 7 月 19 日完成验收，竣工验收合格率为 100%。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								准得 4 分，得分率 100%。		
		C202 装修设计变更率	4	装修设计变更率	$\leq 5\%$	计划标准	完成值低于或等于标杆值，得满分，超过标杆值不得分。	经评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、建筑工程施工图设计文件审查报告书、采购验收单等资料，确认 2025 年中共巴州党委党校食宿楼装修工程实际总面积为 10194.11 平方米，较年初计划面积 10000 平方米增加 194.11 平方米，设计变更率为 1.94%。 综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%
	C3 产出时效（9）	C301 装修开工时间	4	考察装修开工时间	2025 年 3 月 17 日	计划标准	项目实施单位按照合同约定时间及时开工得满分，每晚于计划开工 1 天，扣除 5% 的权重分，扣完为止。	根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、监理日志等资料，确认中共巴州党委党校 2025 年食宿楼装修项目于 2025 年 3 月 25 日开工，开工时间晚于合同约定时间 8 天。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准，扣 $5\% \times 4 \times 8 = 1.6$ 分，得 2.4 分，得分率 60%。	2.4	60%
		C302 装修完工时间	4	考察装修完工时间	2025 年 7 月 19 日	计划标准	项目实施单位按照合同约定时间及时完工得满分，每晚于计划完工 1 天，扣除 5% 的权重分，扣完为止。	根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、监理日志等资料，确认中共巴州党委党校 2025 年食宿楼装修项目于 2025 年 7 月 19 日准时完工。综上所述，该指标分	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。		
	C4 产出成本（10）	C401 硬装修成本	4	考察硬装修成本	<=453.02 万元	计划标准	完成值低于或等于标杆值，按比例得分，超过标杆值不得分。	根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、支付明细表、支付凭证、发票等资料，确认中共巴州党委党校 2025 年食宿楼硬装修成本为 453.02 万元。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%
		C402 设施设备成本	4	考察设施设备成本	<=470.13 万元	计划标准	完成值低于或等于标杆值，按比例得分，超过标杆值不得分。	根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、支付明细表、支付凭证、发票等资料，确认中共巴州党委党校 2025 年食宿楼采购设施设备成本为 470.13 万元。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%
		C403 项目配置费	4	考察项目配置费	<=76.85 万元	计划标准	完成值低于或等于标杆值，按比例得分，超过标杆值不得分。	根据评价组实地核查，并结合单位提供的竣工验收报告、支付明细表、支付凭证、发票等资料，确认中共巴州党委党校 2025 年食宿楼项目配置费为 76.85 万元。综上所述该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%
D 项目效	D1 项目	D101 提升	10	考察食宿楼装	显著提	计划标	选显著提升的为	向 65 名在食宿楼参加培训的人员发	6.5	65%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
益 (20)	效益 (10)	学员食宿环境		修是否提升学员食宿环境达到预期效益	升	准	100%得满分, 每下降1% (不足1%按1%计算) 扣5%权重分, 扣完为止。	放调查问卷, 收回有效问卷 65 份。经调查, 选显著提升的比例为 93.85%, 选有所提升的比例为 3.08%, 选变化不大的比例为 1.54%, 选有所下降的比例为 0%, 选显著下降的比例为 1.54%。综上所述, 该指标分值 3 分, 根据评分标准, 扣 $5\% \times 10 \times 7 = 3.5$ 分, 得 6.5 分, 得分率 65%。		
	D2 满意度 (10)	D201 培训人员满意度	10	考察培训人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	满意度达 95%则得满分, 低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%, 扣完为止。	向 65 名在食宿楼参加培训的人员发放调查问卷, 收回有效问卷 65 份。经调查, 培训人员满意度为 96.46%。根据评价标准达到 95%以上, 此项得满分。	10	100.0%
总分	100								92.65	92.65%



附件 2 满意度问卷

巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：您好！受巴州财政局的委托，我公司对巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目的受益人员展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月

1.您的身份是？

A: 学员

B: 教职工

答案: _____

2.您的年龄是？

A:30 岁及以下

B:31-40 岁

C:41-50 岁

D:51 岁及以上

答案: _____

3.您认为本次装修是否提升了您的学习和生活体验？

A: 显著提升

B: 有所提升

C: 没有变化

D: 有所下降

E: 显著下降

答案: _____

4.与装修前相比，您认为食宿楼的环境如何？

A: 显著提升

B: 有所提升

C: 变化不大

D: 有所下降

E: 显著下降

答案: _____

二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5 分最高，1 分最低。



满意度问题	最低				最高
1.您对本次宿舍楼及餐厅的装修效果是否满意?	1	2	3	4	5
2.您对房间内部的空间规划与布局合理性是否满意?	1	2	3	4	5
3.您对餐厅地面、桌面及餐具的卫生状况是否满意?	1	2	3	4	5
4.您对装修材料的安全性及室内空气质量（无异味）是否放心?	1	2	3	4	5
如您对以上题项有不太满意或者非常不满意的情况，请简述原因:					

〈再次感谢您的支持与配合!〉



附件 3 问卷调查报告

巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该食宿楼的培训学员

（二）调研内容

1.单选题：

您的身份是？

您的年龄是？

您认为本次装修是否提升了您的学习和生活体验？

与装修前相比，您认为食宿楼的环境如何？

2.满意度问题：

您对本次宿舍楼及餐厅的装修效果是否满意？

您对房间内部的空间规划与布局合理性是否满意？

您对餐厅地面、桌面及餐具的卫生状况是否满意？

您对装修材料的安全性及室内空气质量（无异味）是否放心？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在巴州党委党校的协调下，组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 65 份。

四、调查问卷的信度与效度分析



1.信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度, 其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目, σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差, σ_T^2 为总得分的方差。

通常, 克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下, 信度系数在 0.9 以上, 则认为量表的内在信度高; 信度系数在 0.8~0.9 之间, 则表示量表信度较高; 信度系数在 0.7~0.8 之间, 表示量表具有相当的信度; 信度系数不超过 0.7, 一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示, 本次巴州党委党校 (行政学院) 学员食宿楼项目满意度调查问卷的信度为 0.98

2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系;



$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关； $0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关， $0.3<|r|<0.5$ 为低度相关， $0.5<|r|<0.8$ 为显著相关， $0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对餐厅地面、桌面及餐具的卫生状况是否满意？	0.98
您对本次宿舍楼及餐厅的装修效果是否满意？	0.98
您对房间内部的空间规划与布局合理性是否满意？	0.99
您对装修材料的安全性及室内空气质量（无异味）是否放心？	0.96

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的身份是？

在 65 份有效问卷中，被调查对象中选学员的比例为 58.46%，选教职工的比例为 41.54%。

2) 您的年龄是？

在 65 份有效问卷中，被调查对象中选 30 岁及以下的比例为 20%，选 31-40 岁的比例为 27.69%，选 41-50 岁的比例为 38.46%，选 51 岁及以上的比例为 13.85%。

3) 您认为本次装修是否提升了您的学习和生活体验？

在 65 份有效问卷中，被调查对象中选显著提升的比例为 90.77%，选有所提升的比例为 6.15%，选没有变化的比例为 0%，选有所下降的比例为 0%，选显著下降的比例为 3.08%。


4) 与装修前相比，您认为食宿楼的环境如何？

在 65 份有效问卷中，被调查对象中选显著提升的比例为 93.85%，选有所提升的比例为 3.08%，选变化不大的比例为 1.54%，选有所下降的比例为 0%，选显著下降的比例为 1.54%。

2. 满意度题



根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 96.46%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对本次宿舍楼及餐厅的装修效果是否满意？(96.92%)、您对房间内部的空间规划与布局合理性是否满意？(96%)、您对餐厅地面、桌面及餐具的卫生状况是否满意？(96.62%)、您对装修材料的安全性及室内空气质量（无异味）是否放心？(96.31%)。具体如下图所示。





附件 4 访谈提纲

2025 年巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目相关 负责人访谈提纲

- 1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。
 - (1) 项目立项时间与背景；
 - (2) 项目立项的目标；
 - (3) 巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目资金实施内容与实施情况；
 - (4) 该项目取得的成绩与经验做法。
- 2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。
- 3.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
- 4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
- 5.该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？
- 6.通过本项目经费，您认为是否达到了其预期效果？
- 7.请您谈谈项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。
- 8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
巴州党校	董新娟	18909967756	
巴州党校	胡玉龙	19399866618	



附件 5 现场调研照片





食宿楼厨房



食宿楼食堂





食宿楼宿舍

